Code	*201101*
Date	*01 de Noviembre de 2020*
Prepared by	*Harold Quiel*
To	*Agustina Varela, Katiuska Hernandez*
CC	*Francisco Solis,*
	Informe de cierre de hallazgo #628 - R#01Op –Instalación de tubería subterránea en el camino Morpho.

Objetivo.

Evidenciar la ejecución de la acción correctiva #1524, para el cierre del hallazgo #628 – R#01Op –Instalación de tubería subterránea en el camino Morpho, para el libre paso de la fauna acuática del cuerpo de agua.

Compromiso 13045.

Todos los cruces de corriente no intermitentes estarán diseñados para permitir el paso de peces aguas arriba y aguas abajo durante condiciones de flujo altas y bajas. Las alcantarillas y los puentes se instalarán en cursos de agua bien definidos; los cruces de caminos estarán diseñados para mantener el transporte del flujo y no impedirán el paso de los peces ni aguas arriba ni aguas abajo. También se utilizará alcantarillas en los lugares que se encuentren entre un corte grande y las áreas de relleno del camino, en donde se ha identificado el posible cruce de la fauna

Hallazgo #628.

Durante la auditoria externa se encontró una corriente de agua permanente en el camino Morpho de las villas en Punta Rincón, el libre flujo del riachuelo se observó obstruido por la construcción del camino Morpho, adicional se observaron diminutos peces en ambos lados de la quebrada que no podían cruzar de un lado a otro.

Acción Correctiva #1524.

Construcción de alcantarilla para el libre flujo del riachuelo y paso de la fauna acuática.

Cierre de hallazgos.

El día 16 de septiembre se inician los trabajos de ejecución de acción correctiva y finalizan el día 22 del mismo mes.

ANEXOS.

Imagen 1. Inicio de construcción de alcantarillado.

Imagen 2. Corriente del riachuelo a través del alcantarillado.

Imagen 3. Finalización de obra civil

Imagen 4. Restauración vegetativa.